

PLANNING	2022												2023																	
	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fev	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30
ETUDE (12 mois)																														
Notification du marché de MOE par la Maitrise d'Ouvrage																														
ESQ (3 semaines)																														
Validation par la Maitrise d'Ouvrage																														
Echanges avec ABF																														
APS (4 semaines)																														
Validation par la Maitrise d'Ouvrage																														
APD (4 semaines)																														
Validation par la Maitrise d'Ouvrage																														
Dépôt PC																														
Instruction Permis de Construire + recours des tiers (5 + 2 mois)																														
PRO (4 sem.)																														
Validation par la Maitrise d'Ouvrage																														
Montage du dossier de consultation (4 sem.)																														
Validation et mise en place des consultations (2 sem.)																														
ACT : Consultation des Entreprises (4 sem.)																														
ACT - Phase AMT : Analyse des Offres (3 sem.)																														
Mise au point des marchés																														
Notification par la Maitrise d'Ouvrage des Entreprises retenues																														
TRAVAUX (11 mois)																														
Mois de préparation																														
Travaux de gros œuvre, charpente, couverture																														
Travaux de menuiseries extérieures																														
Travaux de second œuvre																														
Travaux VRD / Extérieurs																														
OPR (3 mois)																														
OPR 20 j + Opérations SSI + Mise à disposition																														
Contrôle technique Commission accessibilité sécurité et accessibilité																														
Levée des réserves +Analyse DOE+ Mise à disposition																														
Ouverture au public																														
GPA (1 an)																														

Périodes de congés annuel des entreprises

Délais maîtrise d'ouvrage: Commune de Larra
délais maitrise d'œuvre: ARKHIDEA